

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 080 - Campo Grande/MS	BDI =	23,53%
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AUDITÓRIO

item	serviços	Total por etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
01.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	141.634,49	141.634,49					
		100,00%	100,00%					
01.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	55.709,34	27.854,67	27.854,67				
		100,00%	50,00%	50,00%				
01.03	FUNDAÇÃO	66.514,23	33.257,12	33.257,12				
		100,00%	50,00%	50,00%				
01.04	ESTRUTURA	52.812,90	17.604,30	17.604,30	17.604,30			
		100,00%	33,33%	33,33%	33,33%			
01.05	ALVENARIA	31.247,91			10.415,97	10.415,97	10.415,97	
		100,00%			33,33%	33,33%	33,33%	
01.06	ESTRUTURA DE COBERTURA	99.884,43				49.942,22	49.942,22	
		100,00%				50,00%	50,00%	
01.07	COBERTURA	145.311,98					145.311,98	
		100,00%					100,00%	
01.08	ESQUADRIAS E FERRAGENS	256.146,92				85.382,31	85.382,31	85.382,31
		100,00%				33,33%	33,33%	33,33%
01.09	REVESTIMENTO DE PAREDES	279.957,36			139.978,68	139.978,68		
		100,00%			50,00%	50,00%		
01.10	REVESTIMENTO DE FORROS	53.453,73					26.726,87	26.726,87
		100,00%					50,00%	50,00%
01.11	REVESTIMENTO DE PISOS	61.619,01					61.619,01	
		100,00%					100,00%	
01.12	PINTURAS	33.638,62					16.819,31	16.819,31
		100,00%					50,00%	50,00%
01.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.555,52						5.555,52
		100,00%						100,00%
01.14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	16.663,62			5.554,54	5.554,54	5.554,54	
		100,00%			33,33%	33,33%	33,33%	
01.15	INSTALAÇÕES SANITARIAS	4.507,55					2.253,78	2.253,78
		100,00%					50,00%	50,00%
01.16	INSTALAÇÕES AGUAS PLUVIAIS	7.140,00					7.140,00	
		100,00%					100,00%	
01.17	INSTALAÇÕES ELETRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	97.236,35			24.309,09	24.309,09	24.309,09	24.309,09
		100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
01.18	SISTEMA CONDICIONAMENTO DE AR	71.240,55				23.746,85	23.746,85	23.746,85
		100,00%				33,33%	33,33%	33,33%
01.19	ELEVADOR	49.412,00						49.412,00
		100,00%						100,00%
01.20	PERGOLADO E TOTEM	198.593,98		198.593,98				
		100,00%		100,00%				
01.21	PERGOLADO SAIDA DE EMERGENCIA	21.214,80		21.214,80				
		100,00%		100,00%				
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (6 MESES)	96.102,00	16.017,00	16.017,00	16.017,00	16.017,00	16.017,00	16.017,00
		100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
Porcentagem			12,81%	17,04%	11,59%	19,25%	25,75%	13,56%
Custo			236.367,58	314.541,87	213.879,58	355.346,65	475.238,91	250.222,71
Porcentagem Acumulado			12,81%	29,85%	41,44%	60,69%	86,44%	100,00%
Custo Acumulado			236.367,58	550.909,44	764.789,02	1.120.135,67	1.595.374,58	1.845.597,29

Responsavel pelo orçamento

Contratante

Reinaldo Ota Miyasato
engenheiro civil - crea 462/ms

Ilume Arquitetura