



## ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA

**Obra**  
L1-3 SERVIÇOS DE REFORMA DA AGÊNCIA DO  
DETRAN DE BRASILÂNDIA - MS

**Bancos**  
SINAPI - 01/2021 - Mato  
Grosso do Sul  
AGESUL - 06/2020 - Mato  
Grosso do Sul

**B.D.I.**  
22,22%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado

### Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00% 12.650,97	78,00% 9.867,76	4,00% 506,04	4,00% 506,04	4,00% 506,04	10,00% 1.265,10
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 4.805,57	50,00% 2.402,79	50,00% 2.402,79			
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 4.970,74	80,00% 3.976,59	20,00% 994,15			
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 12.895,94		70,00% 9.027,16	30,00% 3.868,78		
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 7.728,54		50,00% 3.864,27	50,00% 3.864,27		
6	ESQUADRIAS	100,00% 11.069,74			50,00% 5.534,87	50,00% 5.534,87	
7	COBERTURA	100,00% 5.243,37				50,00% 2.621,69	50,00% 2.621,69
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 538,05		100,00% 538,05			
9	REVESTIMENTOS INTERNOS	100,00% 10.147,18			50,00% 5.073,59	50,00% 5.073,59	
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS	100,00% 1.184,36				100,00% 1.184,36	
11	VIDROS	100,00% 481,74				100,00% 481,74	
12	PINTURA	100,00% 21.435,84				50,00% 10.717,92	50,00% 10.717,92
13	PISOS	100,00% 4.449,93			50,00% 2.224,97	50,00% 2.224,97	



## ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA

14	ACABAMENTOS	100,00%				100,00%		
		1.042,88				1.042,88		
15	DIVISÓRIAS	100,00%				100,00%		
		1.291,17				1.291,17		
16	CALÇADA INTERNA (PÁTIO DE APREENDIDOS)	100,00%		50,00%	50,00%			
		4.607,00		2.303,50	2.303,50			
17	CALÇADA EXTERNA	100,00%				50,00%	50,00%	
		6.297,04				3.148,52	3.148,52	
18	MUROS	100,00%	50,00%	50,00%				
		52.758,85	26.379,43	26.379,43				
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%			70,00%	30,00%		
		3.324,24			2.326,97	997,27		
20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUA PLUVIAL	100,00%			70,00%	30,00%		
		2.438,85			1.707,20	731,66		
21	LOUÇAS E METAIS	100,00%						100,00%
		11.642,61						11.642,61
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		10,00%	10,00%	30,00%	50,00%	
		61.739,50		6.173,95	6.173,95	18.521,85	30.869,75	
23	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%				50,00%	50,00%	
		11.879,17				5.939,59	5.939,59	
24	OUTROS SERVIÇOS	100,00%						100,00%
		1.152,72						1.152,72
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,00%	20,00%	13,00%	23,00%	28,00%	
		22.648,60	3.623,78	4.529,72	2.944,32	5.209,18	6.341,61	
Porcentagem			16,61%	20,37%	13,12%	23,43%	26,47%	
Custo			46.250,33	56.719,04	36.528,45	65.227,28	73.699,50	
Porcentagem Acumulado			16,61%	36,98%	50,1%	73,53%	100,0%	
Custo Acumulado			46.250,33	102.969,37	139.497,82	204.725,10	278.424,60	

**MARCELO QUADROS**  
 Eng. Civil/ Eng. Segurança do Trabalho  
 CREA 4848/D-MS  
 CPF: 407.258.391-04