



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Departamento Estadual de Trânsito



OBRA/SERVIÇOS: REFORMA DA PISTA DE EXAMES DE COXIM
LOCAL: COXIM - MS
FONTES: BOLETIM AGESUL - 06/2021 - MATO GROSSO DO SUL
BOLETIM SINAPI - 06/2021 - MATO GROSSO DO SUL
BOLETIM SICRO3 - 01/2021 - MATO GROSSO DO SUL

Processo n 31/ /2020
Data: / /2020 Fls. ____
Rubrica: _____

Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	100,00% 4.150,84	100,00% 4.150,84	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 13.457,37	100,00% 13.457,37	
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00% 4.701,82	70,00% 3.291,27	30,00% 1.410,55
4	ESTRUTURA DE COBERTURA	100,00% 164.454,95	50,00% 82.227,48	50,00% 82.227,48
5	FORRO	100,00% 9.366,05		100,00% 9.366,05
6	ALVENARIA	100,00% 1.229,86	50,00% 614,93	50,00% 614,93
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00% 2.185,00	50,00% 1.092,50	50,00% 1.092,50
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 9.357,17	50,00% 4.678,59	50,00% 4.678,59
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 7.143,31	25,00% 1.785,83	75,00% 5.357,48
10	INSTALACOES PREVENTIVAS DE INCENDIO	100,00% 1.136,66		100,00% 1.136,66
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00% 2.927,02	20,00% 585,40	80,00% 2.341,62
12	REVESTIMENTO DE PISOS	100,00% 21.591,06	50,00% 10.795,53	50,00% 10.795,53
13	VIDROS	100,00% 190,23		100,00% 190,23
14	PINTURA	100,00% 27.858,70	30,00% 8.357,61	70,00% 19.501,09
15	SERVICOS COMPLEMENTARES	100,00% 38.515,71	50,00% 19.257,86	50,00% 19.257,86
16	LIMPEZA	100,00% 656,31		100,00% 656,31
17	JARDINAGEM	100,00% 2.265,92		100,00% 2.265,92
18	ADMINISTRACAO LOCAL	100,00% 32.041,60	50,00% 16.020,80	50,00% 16.020,80
Porcentagem			48,46%	51,54%
Custo			166.316,00	176.913,58
Porcentagem Acumulada			48,46%	100,0%
Custo Acumulado			166.316,00	343.229,58

Campo Grande, 19 de Agosto de 2021

BRUNO OLIVEIRA GONÇALVES
Gestor de Atividades de Engenharia de Tráfego e Trânsito

