



Obra  
SERVIÇOS DE REFORMA DA AGÊNCIA DO DETRAN DE GUIA LOPES DA  
LAGUNA - MS

DETRAN MS  
CNPJ: 01.560.929/0001-38

Bancos  
SINAPI - 02/2022 - Mato  
Grosso do Sul  
AGESUL - 01/2022 - Mato  
Grosso do Sul

B.D.I.  
22,22%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00% 16.236.09	75,00% 12.177.07	5,00% 811.80	5,00% 811.80	5,00% 811.80	5,00% 811.80	5,00% 811.80
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 12.489.85	50,00% 6.244.93	50,00% 6.244.93				
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 6.362.02	80,00% 5.089.62	20,00% 1.272.40				
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 17.872.33		70,00% 12.510.63	30,00% 5.361.70			
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 7.738.85		50,00% 3.869.43	50,00% 3.869.43			
6	ESQUADRIAS	100,00% 14.302.36			50,00% 7.151.18	50,00% 7.151.18		
7	COBERTURA	100,00% 5.607.05				50,00% 2.803.53	50,00% 2.803.53	
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 520.01		100,00% 520.01				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS	100,00% 13.986.99			50,00% 6.993.50	50,00% 6.993.50		
10	FORROS	100,00% 4.386.64					100,00% 4.386.64	
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	100,00% 4.406.06				100,00% 4.406.06		
12	VIDROS	100,00% 19.57				100,00% 19.57		
13	PINTURA	100,00% 19.248.77					50,00% 9.624.39	50,00% 9.624.39
14	PISOS	100,00% 6.273.22			50,00% 3.136.61	50,00% 3.136.61		
15	ACABAMENTOS	100,00% 741.02				100,00% 741.02		
16	DIVISÓRIAS	100,00% 5.138.66					100,00% 5.138.66	
17	CALÇADA EXTERNA	100,00% 18.357.21					50,00% 9.178.61	50,00% 9.178.61
18	MUROS	100,00% 94.535.64		50,00% 47.267.82	50,00% 47.267.82			
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 4.221.10			70,00% 2.954.77	30,00% 1.266.33		
20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUA PLUVIAL	100,00% 21.887.58			70,00% 15.321.31	30,00% 6.566.27		
21	LOUÇAS E METAIS	100,00% 13.209.87						100,00% 13.209.87
22	PÓRTICO - ENTRADA DA AGÊNCIA	100,00% 2.850.30		100,00% 2.850.30				
23	ÁREA DE VISTORIA	100,00% 202.337.72	20,00% 40.467.54	20,00% 40.467.54	20,00% 40.467.54	20,00% 40.467.54	20,00% 40.467.54	
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 114.898.83		10,00% 11.489.88	10,00% 11.489.88	10,00% 11.489.88	30,00% 34.469.65	40,00% 45.959.53

25	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%					50,00%	50,00%
		20.624.35					10.312.18	10.312.18
26	OUTROS SERVIÇOS	100,00%						100,00%
		1.374.21						1.374.21
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,00%	21,00%	23,00%	14,00%	18,00%	14,00%
		32.473.20	3.247.32	6.819.37	7.468.84	4.546.25	5.845.18	4.546.25
Porcentagem			10,15%	20,26%	23,0%	13,65%	18,58%	14,35%
Custo			67.226,47	134.124,12	152.294,37	90.399,54	123.038,16	95.016,83
Porcentagem Acumulado			10,15%	30,41%	53,41%	67,07%	85,65%	100,0%
Custo Acumulado			67.226,47	201.350,59	353.644,96	444.044,50	567.082,67	662.099,50