



Obra
L5-9 SERVIÇOS DE REFORMA DA AGÊNCIA DO DETRAN DE MUNDO NOVO
- MS

DETRAN MS
CNPJ: 01.560.929/0001-38

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
21,71%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00% 9.124.08	75,00% 6.843.06	5,00% 456.20	5,00% 456.20	5,00% 456.20	5,00% 456.20	5,00% 456.20
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 18.390.12	50,00% 9.195.06	50,00% 9.195.06				
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 3.491.41	80,00% 2.793.13	20,00% 698.28				
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 7.614.74		70,00% 5.330.32	30,00% 2.284.42			
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 8.088.90		50,00% 4.044.45	50,00% 4.044.45			
6	ESQUADRIAS	100,00% 57.780.19			50,00% 28.890.10	50,00% 28.890.10		
7	COBERTURA	100,00% 9.605.76				50,00% 4.802.88	50,00% 4.802.88	
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 393.46		100,00% 393.46				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS	100,00% 12.498.36			50,00% 6.249.18	50,00% 6.249.18		
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS	100,00% 6.480.17				100,00% 6.480.17		
11	FORROS	100,00% 4.843.79					100,00% 4.843.79	
12	PINTURA	100,00% 22.271.46					50,00% 11.135.73	50,00% 11.135.73
13	PISOS	100,00% 7.733.57			50,00% 3.866.79	50,00% 3.866.79		
14	ACABAMENTOS	100,00% 1.176.59				100,00% 1.176.59		
15	DIVISÓRIAS	100,00% 10.355.59					100,00% 10.355.59	
16	CALÇADA INTERNA (PÁTIO DE APREENDIDOS)	100,00% 31.824.77				50,00% 15.912.39	50,00% 15.912.39	
17	CALÇADA EXTERNA	100,00% 73.991.36			50,00% 36.995.68	50,00% 36.995.68		
18	MUROS	100,00% 14.084.79				50,00% 7.042.40	50,00% 7.042.40	
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 3.948.71			70,00% 2.764.10	30,00% 1.184.61		
20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUA PLUVIAL	100,00% 22.370.28			70,00% 15.659.20	30,00% 6.711.08		
21	LOUÇAS E METAIS	100,00% 15.111.62						100,00% 15.111.62
22	PÓRTICO - ENTRADA DA AGÊNCIA	100,00% 2.868.17	50,00% 1.434.09	50,00% 1.434.09				
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 122.845.82		10,00% 12.284.58	10,00% 12.284.58	10,00% 12.284.58	30,00% 36.853.75	40,00% 49.138.33
24	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 15.228.83					50,00% 7.614.42	50,00% 7.614.42

25	OUTROS SERVIÇOS	100,00%						100,00%
		1.171.06						1.171.06
26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	4,00%	7,00%	23,00%	28,00%	21,00%	17,00%
		39.834.84	1.593.39	2.788.44	9.162.01	11.153.76	8.365.32	6.771.92
Porcentagem			4,18%	7,0%	23,45%	27,37%	20,53%	17,47%
Custo			21.858,73	36.624,88	122.656,70	143.206,40	107.382,45	91.399,28
Porcentagem Acumulado			4,18%	11,18%	34,63%	62,0%	82,53%	100,0%
Custo Acumulado			21.858,72	58.483,60	181.140,31	324.346,70	431.729,16	523.128,44