



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
Departamento Estadual de Trânsito



Obra  
REFORMA: BANCA EXAMINADORA

Bancos  
SINAPI - 03/2022 - Mato Grosso do Sul  
SBC - 03/2022 - Mato Grosso do Sul  
SETOP - 01/2022 - Minas Gerais  
CPOS - 02/2022 - São Paulo  
AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul  
AGETOP CIVIL - 01/2022 - Goiás

B.D.I.  
23,53%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item                  | Descrição                                 | Total Por Etapa       | 30 DIAS             | 60 DIAS             | 90 DIAS              | 120 DIAS            |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                     | 100,00%<br>7.588,82   | 100,00%<br>7.588,82 |                     |                      |                     |
| 2                     | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EXTERNAS           | 100,00%<br>17.688,45  | 50,00%<br>8.844,23  | 50,00%<br>8.844,23  |                      |                     |
| 3                     | REFORMA BLOCO Nº 21 (AUDITORIO)           | 100,00%<br>153.414,88 |                     | 10,00%<br>15.341,49 | 60,00%<br>92.048,93  | 30,00%<br>46.024,46 |
| 4                     | PORTAS E ESQUADRIAS SALA DOS FUNCIONARIOS | 100,00%<br>703,60     |                     | 20,00%<br>140,72    | 60,00%<br>422,16     | 20,00%<br>140,72    |
| 5                     | PINTURA INTERNA SALA FUNCIONARIOS         | 100,00%<br>7.464,80   |                     | 20,00%<br>1.492,96  | 70,00%<br>5.225,36   | 10,00%<br>746,48    |
| 6                     | FOSSA E SUMIDOURO                         | 100,00%<br>11.761,04  | 25,00%<br>2.940,26  | 35,00%<br>4.116,36  | 40,00%<br>4.704,42   |                     |
| 7                     | FECHAMENTO PISTA DE EXAMES                | 100,00%<br>124.499,15 | 15,00%<br>18.674,87 | 25,00%<br>31.124,79 | 40,00%<br>49.799,66  | 20,00%<br>24.899,83 |
| 8                     | SERVIÇOS FINAIS                           | 100,00%<br>19.564,91  |                     | 10,00%<br>1.956,49  | 40,00%<br>7.825,96   | 50,00%<br>9.782,46  |
| 9                     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     | 100,00%<br>359.943,05 | 15,00%<br>53.991,46 | 25,00%<br>89.985,76 | 40,00%<br>143.977,22 | 20,00%<br>71.988,61 |
| Porcentagem           |   |                       | 13,1%               | 21,78%              | 43,27%               | 21,86%              |
| Custo                 |   |                       | 92.039,64           | 153.002,80          | 304.003,71           | 153.582,56          |
| Porcentagem Acumulado |   |                       | 13,1%               | 34,88%              | 78,14%               | 100,0%              |
| Custo Acumulado       |   |                       | 92.039,63           | 245.042,43          | 549.046,14           | 702.628,70          |

