



ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA

Obra
L5-13 SERVIÇOS DE REFORMA DA AGÊNCIA DO
DETRAN DE PONTA PORÃ - MS

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Mato
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2021 -
Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00%	75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		7.575,30	5.681,48	378,77	378,77	378,77	378,77	378,77
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	50,00%	50,00%				
		55.536,83	27.768,42	27.768,42				
3	ESQUADRIAS	100,00%			50,00%	50,00%		
		40.996,46			20.498,23	20.498,23		
4	COBERTURA	100,00%				50,00%	50,00%	
		19.423,02				9.711,51	9.711,51	
5	REVESTIMENTOS INTERNOS	100,00%			50,00%	50,00%		
		10.127,41			5.063,71	5.063,71		
6	REVESTIMENTOS EXTERNOS	100,00%				100,00%		
		2.093,15				2.093,15		
7	PINTURA	100,00%					50,00%	50,00%
		106.722,74					53.361,37	53.361,37
8	PISOS	100,00%			50,00%	50,00%		
		25.690,41			12.845,21	12.845,21		
9	DIVISÓRIAS	100,00%					100,00%	
		2.118,80					2.118,80	
10	CALÇADA EXTERNA	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		379.346,64			94.836,66	94.836,66	94.836,66	94.836,66
11	MUROS	100,00%				40,00%	40,00%	20,00%
		30.473,61				12.189,44	12.189,44	6.094,72
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%				70,00%	30,00%	
		9.359,26				6.551,48	2.807,78	
13	LOUÇAS E METAIS	100,00%						100,00%
		9.504,09						9.504,09
14	TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES EM PAREDES	100,00%	50,00%	50,00%				
		9.562,40	4.781,20	4.781,20				



ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA

15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	40,00%
		268.637,91		26.863,79	26.863,79	26.863,79	80.591,37	107.455,16
16	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%					50,00%	50,00%
		46.460,32					23.230,16	23.230,16
17	OUTROS SERVIÇOS	100,00%						100,00%
		2.944,00						2.944,00
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	4,00%	6,00%	16,00%	18,00%	27,00%	29,00%
		41.006,64	1.640,27	2.460,40	6.561,06	7.381,20	11.071,79	11.891,93
Porcentagem			3,73%	5,83%	15,65%	18,59%	27,19%	29,01%
Custo			39.871,36	62.252,57	167.047,42	198.413,14	290.297,65	309.696,86
Porcentagem Acumulado			3,73%	9,57%	25,21%	43,8%	70,99%	100,0%
Custo Acumulado			39.871,35	102.123,92	269.171,34	467.584,48	757.882,13	1.067.578,99

MARCELO QUADROS
Eng. Civil/ Eng. Segurança do Trabalho
CREA 4848/D-MS
CPF: 407.258.391-04