



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
Departamento Estadual de Trânsito



Processo n 31/ /2020  
Data: / /2020 Fls. \_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

OBRA/SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO DE CHAPADÃO DO SUL - MS

LOCAL: CHAPADÃO DO SUL - MS

FONTES: BOLETIM AGESUL - 06/2021 - MATO GROSSO DO SUL

FONTES: BOLETIM SINAPI - 07/2021 - MATO GROSSO DO SUL

BDI: 21,58%  
SEM DESONERAÇÃO

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                                     |                      |                      |                     |                     |                     |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Item                         | Descrição                           | TOTAL                | 30 DIAS              | 60 DIAS             | 90 DIAS             | 120 DIAS            |
| 1                            | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO         | 100,00%<br>17.463,10 | 100,00%<br>17.463,10 |                     |                     |                     |
| 2                            | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS              | 100,00%<br>23.263,78 | 100,00%<br>23.263,78 |                     |                     |                     |
| 3                            | AMPLIAÇÃO DA AGÊNCIA                | 100,00%<br>40.234,64 | 50,00%<br>20.117,32  | 50,00%<br>20.117,32 |                     |                     |
| 4                            | PASSARELA                           | 100,00%<br>43.303,03 |                      | 33,00%<br>14.290,00 | 33,00%<br>14.290,00 | 34,00%<br>14.723,03 |
| 5                            | COBERTURA NOVA DA VISTORIA          | 100,00%<br>76.845,37 |                      |                     | 50,00%<br>38.422,69 | 50,00%<br>38.422,69 |
| 6                            | PORTAL DE ENTRADA                   | 100,00%<br>4.428,46  | 25,00%<br>1.107,12   | 25,00%<br>1.107,12  | 25,00%<br>1.107,12  | 25,00%<br>1.107,12  |
| 7                            | ALVENARIA                           | 100,00%<br>4.606,70  |                      | 50,00%<br>2.303,35  | 50,00%<br>2.303,35  |                     |
| 8                            | ESTRUTURA DE COBERTURA              | 100,00%<br>16.499,58 |                      | 50,00%<br>8.249,79  | 50,00%<br>8.249,79  |                     |
| 9                            | COBERTURA                           | 100,00%<br>2.147,46  |                      |                     | 50,00%<br>1.073,73  | 50,00%<br>1.073,73  |
| 10                           | ESQUADRIAS E FERRAGENS              | 100,00%<br>12.175,07 |                      |                     | 50,00%<br>6.087,54  | 50,00%<br>6.087,54  |
| 11                           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               | 100,00%<br>66.907,02 | 25,00%<br>16.726,76  | 25,00%<br>16.726,76 | 25,00%<br>16.726,76 | 25,00%<br>16.726,76 |
| 12                           | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS             | 100,00%<br>23.089,21 | 25,00%<br>5.772,30   | 25,00%<br>5.772,30  | 25,00%<br>5.772,30  | 25,00%<br>5.772,30  |
| 13                           | INSTALACOES PREVENTIVAS DE INCENDIO | 100,00%<br>1.164,91  |                      |                     | 50,00%<br>582,46    | 50,00%<br>582,46    |
| 14                           | REVESTIMENTO DE PAREDES             | 100,00%<br>19.633,02 |                      | 50,00%<br>9.816,51  | 50,00%<br>9.816,51  |                     |
| 15                           | REVESTIMENTO DE FORROS              | 100,00%<br>1.368,58  |                      |                     | 100,00%<br>1.368,58 |                     |
| 16                           | REVESTIMENTO DE PISOS               | 100,00%<br>52.123,08 |                      |                     | 50,00%<br>26.061,54 | 50,00%<br>26.061,54 |
| 17                           | VIDROS                              | 100,00%<br>1.244,44  |                      |                     |                     | 100,00%<br>1.244,44 |
| 18                           | PINTURA                             | 100,00%<br>23.491,86 |                      |                     | 50,00%<br>11.745,93 | 50,00%<br>11.745,93 |



